



КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я (LIX сесія VII скликання)

22.04.2020

м. Кривий Ріг


№ 4729

Про затвердження звіту з виконання у 2019 році Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; урахувавши звіти учасників (суб'єктів) реалізації Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами, про виконання у 2019 році заходів Міської програми, лист Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" від 21.11.2019 №1-74, протоколи робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі від 07.02.2020 та 13.03.2020; керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада *вирішила*:

Затвердити звіт з виконання у 2019 році Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки (додається).

Міський голова



Юрій Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22.04.2020 №4729

**Звіт з виконання у 2019 році Міської програми вирішення екологічних проблем
Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки**

Назва напрямку діяльності	Зміст заходів з виконання завдання	Виконавці	Строк виконання, роки	Обсяги фінансування заходів, тис. грн			Фактичний результат виконання заходу
				Джерела фінансування	Заплановано на 2019 р.	Фактично виконано у 2019 р.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря	1.1. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №51)	Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (надалі – ПРАТ "ПІВНІГЗК")	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	480,00	190,00	Придбано обладнання для заміни циклону
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	480,00	190,00				
	1.2. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №52)	ПРАТ "ПІВНІГЗК"	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	480,00	190,00	Придбано обладнання для заміни циклону
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	480,00	190,00				
	1.3. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва котунів №1 (джерело викиду №54)	ПРАТ "ПІВНІГЗК"	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	240,00	135,00	Придбано обладнання для заміни циклону
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	240,00	135,00				
	1.4. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду №75)	ПРАТ "ПІВНІГЗК"	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	240,00	175,00	Придбано обладнання для заміни циклону
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
				інші джерела	240,00	175,00	
	1.5. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду № 76)	ПРАТ "ПІВНГЗК"	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	240,00	-	Укладено договір на проведення робіт із заміни обладнання
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				240,00	-		
	1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою	Акціонерне товариство "Південний гірничозбагачувальний комбінат" (надалі – "АТ "ПІВДГЗК")	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	187,35	189,12	Покриття водою шламокарт №3 площею 21,9 га та №4 площею 11,64 га балки Грушеватої
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				187,35	189,12		
	1.10. Будівництво й введення в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1	АТ "ПІВДГЗК"	25.12.2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	154 399,65	1 743,96	Закінчені роботи з демонтажу адміністративно побутового комплексу. З вересня 2019 року агломераційне виробництво не експлуатується. Розглядається питання роботи аглофабрики в подальшому
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				154 399,65	1 743,96		
	1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним екологічним вимогам (Промайданчик №1. Агломераційний цех)	Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (надалі – ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг")	01.01.2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	-		
	1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічно-	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"	2018–2021	Загальний обсяг, у т.ч.:	145 000,00	6 750,36	<u>Конвертери №1-3</u> У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України (надалі – Реєстр ОВД) 13.03.2019 оприлюднене повідомлення про плановану діяльність "Реконст-
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				145 000,00	6 750,36		

1	2	3	4	5	6	7	8
	го процесу конвертерів №1-3						рукція 1-го блоку корпусу конвертерного цеху і циркуляційної насосної станції №1-БІС парогазового цеху із заміною газовідвідних трактів, спорудження нових газоочисних установок за конвертерами №1,2,3". Укладена угода на проектування та постачання основного обладнання
	1.13. Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП –9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2019, 2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	30 000,00	2301,24	У Реєстрі ОВД 15.07.2019 опубліковано повідомлення про плановану діяльність "Реконструкція комплексів будівель та споруд доменного цеху №2 (доменної печі №9 з автоматизованою системою управління) на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Укладено угоду на проектування та постачання обладнання
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	30 000,00	2301,24	
	1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА –6	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	-		
	1.14.2. Конверторний цех. Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розливання сталі	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017–2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	455,52	У Реєстрі ОВД 06.02.2019 розміщено висновок про допустимість планованої діяльності щодо реконструкції існуючого відділення безперервного розливання сталі з провадженням нової технологічної лінії другої та третьої машин безперервного лиття заготовки (надалі – МБЛЗ). Виконуються пускона-
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	455,52		

1	2	3	4	5	6	7	8
							лагоджувальні роботи МБЛЗ №2 Виконано будівництво МБЛЗ №3 (захід не передбачений програмою)
	1.15. Зупинка ДП –7	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2020	Загальний обсяг, у т.ч.	-	-	Зупинка ДП –7 планується після виконання капітального ремонту ДП –9 з реконструкцією ГОУ (п. 1.13)
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	-	-	
	1.16. Виведення з експлуатації ДП –5	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017	Загальний обсяг, у т.ч.	-	-	Не виконано. Наказ про виведення з експлуатації відсутній. Доменна піч зупинена з 2011 року
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	-	-	
	1.17. Вогнетривно – вапняний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1,3,4,5 з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017–2023	Загальний обсяг, у т.ч.	50 000,00	41 292,86	ГОУ ОП –3. Виконано будівельно-монтажні роботи, збудовано рукавний фільтр. Проведено пусконаладжувальні роботи ГОУ з досягненням концентрації пилю 50 мг/м ³
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	50 000,00	41 292,86	
	1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин: - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу. Будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1–6	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	31.12.2020,	Загальний обсяг, у т.ч.	Природоохороні заходи в загальній вартості проекту	126 668,48	У Реєстрі ОВД 18.04.2019 розміщено висновок про допустимість планованої діяльності із заміною газового відвідного колектора та заміною мокрої технології газоочистки на суху агломашини №№1-3 АЦ№2. У 2019 році виконано: - будівництво агломашини №4, збудовано електрофільтр FLS,
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			2018–2020	інші джерела	-	126 668,48	

1	2	3	4	5	6	7	8
							упроваджено АСЕКМ на ГОУ; - збудовано ГОУ від хвостових частин агломашин №№3-4, виконано "гарячі" випробування; - монтаж металоконструкцій електрофільтру від хвостових частин агломашин №№1-2, виконується монтаж електродів; - збудовано 1 ГОУ від обладнання корпусу первинного змішування відділення бункера звороту №2, перевантажувальних вузлів гарячого звороту №13 та №14, досягнуто концентрацію пилу 50 мг/м ³ . З 18.12.2019 зупинено на реконструкцію агломашину №1
1.19. Промамайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: - будівництво ГОУ від зон спікання а/м; - будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; - упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2018-2023	Загальний обсяг, у т.ч.	7 000,00	-	У Реєстрі ОВД 06.11.2019 опубліковано повідомлення про плановану діяльність "Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг"	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	7 000,00	-					
1.21 Виведення з експлуатації коксових батарей: - № 1, - № 2	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2019	Загальний обсяг, у т.ч.	-	-	Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	-	-					
1.27. Установка нового фільтру на цементному млині №2 (джерело викиду	Приватне акціонерне товариство "Кривий Ріг Це-	2016, 2017	Загальний обсяг, у т.ч.:	24 000,00	7 458,14	Виконано. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від	
			державний бюджет	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	№18)	мент" (надалі – ПРАТ "Кривий Ріг Цемент")		обласний бюджет	-	-	11.01.2020 № ДП 141200110464
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	24 000,00	7 458,14	
	1.29. Реконструкція електрофільтру сушильного барабана №4 (джерело викиду №9)	ПРАТ " Кривий Ріг Цемент "	2017	Загальний обсяг, у т.ч.:	10 500,00	21 454,19	Не виконано. Обладнання не експлуатується з 2015 року. Виконується розробка проектної документації та закупівля обладнання
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	10 500,00	21 454,19				
	1.31. Перехід на альтернативні види палива, у тому числі використання RDF палива. Розробка проекту використання альтернативного палива та упровадження його в дію	ПРАТ "Кривий Ріг Цемент "	2017–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 400,00	123,54	Згідно з договором з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково технічним центром "Промекологія" розроблено проект з оцінки впливу на навколишнє середовище "Використання альтернативного палива". Початок виконання заходу переноситься орієнтовно на 2024 рік
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
інші джерела	1 400,00	123,54					
1.35. Модернізація котельні на вул. Петра Калнишевського, 226 (джерело №43) із заміною малоефективних пальників та автоматики на двох котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах	Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" (надалі – КПТМ "Криворіжтепломережа")	2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	2 805,58	-	Не виконано	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	2 805,58	-					
1.36. Модернізація котельні "Пологовий будинок №1" (джерело №42) із заміною малоефективних пальників та автоматики на двох котлах КВГ-4 з упровадженням схем частотного регулювання на трьох димососах	КПТМ "Криворіжтепломережа"	2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	645,00	644,75	Придбано обладнання – три комплекти блочних газових пальників. Очікуваний екологічний ефект після впровадження заходу – зниження викидів забруднюючих речовин на 0,03 тонн/рік	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	645,00	644,75		
інші джерела	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.37. Модернізація котельні на вул. Мартіна Шимановського, 5 (джерело №39) із заміною малоефективних пальників та автоматки на двох котлах КВГ-4	КПТМ "Криворіжтепломережа"	2021	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 755,00	1 825,02	Виконано модернізацію котла з установленням шести комплектів блочних газових пальників. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,07 тонн/рік
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	1 755,00	1 754,40	
				інші джерела	-	70,62	
	1.41.Заміна рукавних фільтрів ФРКД-1100 на газоочисному обладнанні електродугових печей сталєфасоноливарного цеху	Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ-Криворізький ремонтно-механічний завод" (надалі – ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ")	2019–2021	Загальний обсяг, у т.ч.:	3 400,00	6 165,33	Виконано капітальний ремонт ГОУ на двох сталєплавильних печах. Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин на 2 тони
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	3 400,00	6 165,33	
	1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів	ПРАТ "ПІВНГЗК", "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (надалі – "ЦЗК"), "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (надалі – "ІНГЗК"), АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг", Структурний підрозділ приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	20 749,00	28 676,68	При проведенні масових вибухів підприємства використовують внутрішню й зовнішню гідрозабійку, застосовують виключно безтритлові вибухові речовини. Запобігання надходженню у атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин у обсязі 10,30 тис. тонн
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	20 749,00	28 676,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ілліча гірничо-збагачувальний комплекс "УКР-МЕХАНОБР" (надалі – ПРАТ "УКРМЕХАНОБР")					
1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в картні для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів	ПРАТ "ПІВНІГЗК", "ІНГЗК", АТ "ПІВДІГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	19 219,31	53 690,67	Запобігання надходженню у атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 2,30 тис. тонн, у тому числі: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 0,70 тис. тонн; АТ «ПІВДІГЗК» - 1,50 тис. тонн; ПРАТ «ІНГЗК» - 0,10 тис. тонн	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	19 219,31	53 690,67					
1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, пром-майданчиків, у тому числі з використанням зв'язуючих речовин	ПРАТ "ПІВНІГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", "УКРМЕХАНОБР", АТ "ПІВДІГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком" (надалі – "КЗРК")	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	54 368,27	68 093,34	Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря в обсязі понад 100 тонн, у тому числі: ПРАТ «ЦГЗК» - 105 тонн; ПРАТ «КЗРК» - 1,50 тонн; ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» - 1,07 тонн	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	54 368,27	68 093,34					
1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності, що межують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв'язуючих речовин	ПРАТ "ПІВНІГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком" (надалі – "КЗРК")	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	7 027,56	23 890,15	Підприємствами здійснюється полив 72 вулиць житлових масивів: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг–26, "КЗРК"–15, ПРАТ "СУХА БАЛКА"–5, "ІНГЗК"–3, "ЦГЗК"–3, ПІВНІГЗК"–5, "Кривий Ріг Цемент"–2, АТ "ПІВДІГЗК"–13	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	7 027,56	23 890,15					
1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впрова-	ПРАТ "ПІВНІГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛ-	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 538,20	3 164,25	Для запобігання пилінню хвостосховищ: – ПРАТ "ЦГЗК" висаджено очерет на площі 15 га (Криворізь-	
			державний бюджет	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	дження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря	МЕХАНОБР", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"		місцевий бюджет	-	-	- Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Криворізького національного університету (надалі – НДІБПГ КНУ) для ПРАТ "ІНГЗК"; - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕРН" (надалі – ТОВ "ЦЕРН") та НДІБПГ КНУ для ПРАТ "ПІВНГЗК"; - ТОВ "ЦЕРН" для ПРАТ "ЦГЗК"
				інші джерела	850,00	600,00	
	1.48.Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального	Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	38 923,50	37 634,20	Коштом міського бюджету придбано 10 автобусів у фінансовий лізинг. У межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку придбано 4 сучасні низькопольні тролейбуси
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	38 923,50	37 634,20	
				інші джерела	-	-	
	1.48.1 Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро-5	Департамент розвитку інфраструктури міста, відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради	2016, 2017				
	1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку	Суб'єкти господарювання, промислові підприємства міста (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	47 140,02	838 883,65	Промисловими підприємствами придбано 100 одиниць автотранспорту (спеціалізованого для зрошення –4, прибирального –1, вантажного –86, легкового –
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
				інші джерела	47 140,02	838 883,65	8, автобусів –1). виведено з експлуатації 91 одиницю автотранспорту
	1.50. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №97)	ПРАТ "ПІВНГЗК"	2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	84 000,00	-	Не виконано. Листами від 14.01.2020 №121/40 та 11.03.2020 №1183/40 надано пропозиції щодо перенесення термінів виконання заходу: - електрофільтру № 1–31.12.2021; - електрофільтру № 2–30.06.2022
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	84 000,00	-	
	1.51 Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 2 (джерело викиду №99)	ПРАТ "ПІВНГЗК"	2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	82 800,00	-	Не виконано. Листами від 14.01.2020 №121/40 та 11.03.2020 №1183/40 надано пропозиції щодо перенесення термінів виконання заходу: - електрофільтру №2–31.12.2020; - електрофільтру №1–30.06.2021
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	82 800,00	-	
2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів	2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту під час експлуатації шахти "Першотравнева"	ПРАТ "ПІВНГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	8 500,00	41 997,68	Зменшення обсягу витoku фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи на 579,08 тис. м ³
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	8 500,00	41 997,68	
	2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища	ПРАТ "ПІВНГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	420,00	470,00	Згідно з договором ТОВ "ЦЕРН" виконано роботу. Захід не виконано. Звіт не представлено
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	420,00	470,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ "Об'єднане" та "Войково"	АТ "ПІВДГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	441,94	478,84	Зменшення обсягу витoku фільтраційної води на 29,12 тис.м ³ за рахунок збільшення потужності наливних шламів
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			інші джерела	441,94	478,84		
	2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу для пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року)	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Використано стічних вод з обвідного каналу 1,90 млн м ³ , у тому числі на пилопридушення 1,00 млн м ³
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			інші джерела	-	-		
	2.12. Цех водопостачання. Реконструкція зворотного циклу водопостачання насосної станції №9 "Прокат-3"	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016–2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	600,00	315,65	Виконано роботи із заміни 130 м водоводу "брудного" циклу
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			інші джерела	600,00	315,65		
	2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ	ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", АТ "ПІВДГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	57 927,00	49 693,85	Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ 33,93 млн м ³ : ПРАТ "ЦГЗК" – 6,24 млн м ³ ; АТ "ПІВДГЗК" – 5,06 млн м ³ ; ПРАТ "ІНГЗК" – 1,17 млн м ³ ; ПРАТ "ПІВНГЗК" – 1,46 млн м ³
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			інші джерела	57 927,00	49 693,85		
	2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА"	2017–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	417,00	597,00	ПРАТ "ЦГЗК" згідно з договором з ТОВ "ЦЕРН" виконано роботу "Здійснення науково – технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища";
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			інші джерела	417,00	597,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
							ПАТ "КЗРК" згідно з договором з Інститутом проблем природо-користування та екології Національної академії наук України виконано роботу "Обґрунтування технологічних схем та параметрів промислово-дослідної ділянки демінералізації шахтних вод". Звіти не надано
2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургійних підприємств у Дніпропетровській області	ПРАТ "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "УКР-МЕХАНОБР", ПАТ "КЗРК", АТ "ПІВДГЗК"	2016–2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 041,67	1 467,75	АТ "ПІВДГЗК" згідно з договором з Дніпропетровською геофізичною експедицією "Дніпрогеофізика" виконані геологогеофізичні дослідження території, що прилягає до промислових об'єктів, (визначення шляхів фільтрації техногенних вод) з оцінкою ступеня впливу на якісний склад води ставка в балці Іванівській; ПРАТ "ІНГЗК" згідно з договором з Державним підприємством "Укрчорметгеологія" (надалі – ДП "Укрчорметгеологія") проведено комплекс спостережень за рівнем та хімічним складом підземних і поверхневих вод, гідрогеологічне обстеження в межах контуру кар'єру; моніторинг зони впливу гірничих робіт та хвостосховища. Оформлюються матеріали підсумкових звітів	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
			інші джерела	1 041,67	1 467,75		
2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання в багатоквартир-	КП "Кривбасводоканал"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	65,00	189,41	У 2019 році придбано та встановлено 90 одиниць приладів обліку холодного водопостачання.	
			державний бюджет	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	рних житлових будинках (4 076 од.)			обласний бюджет	-	-	Орієнтовний обсяг економії питної води 208,90 тис. м ³ /рік
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	65,00	189,41	
	2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водопровідної мережі міста, 50 км	КП "Кривбасводоканал"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.	857,00	2 855,16	У 2019 році виконано заміну 12,88 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 81,20 тис.м ³ /рік
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	857,00	2 855,16	
	2.24. Реконструкція хлорного господарства КП "Кривбасводоканал" із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18): - розроблення проектної документації; - упровадження проекту	КП "Кривбасводоканал"		Загальний обсяг, у т.ч.:	2 826,61	17,06	Розроблено технічне завдання на реконструкцію хлорного господарства ВНС № 1
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
			2016–2017,	інші джерела	2 826,61	17,06	
			2017–2022				
	2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагані (місця скиду зворотних вод)	ТОВ "МЕТІН-ВЕСТ-КРМЗ"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	25,00	-	Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагані від сміття та порослі очерету
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	25,00	-	
	2.27. Комплексні дослідження, розробка проектних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгульця та Саксагані в межах міста Кривого Рогу	Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	928,80	928,63	У рамках реалізації проекту "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центральній – Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)" подано 737 тис. м ³ води з Карачунівського водосховища
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	928,80	928,63	
				інші джерела	-	-	
	2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагані	Виконком Криворізької міської ради, Дніпропет-	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	У Реєстрі ОВД 27.06.2019 оприлюднено висновок з оцінки впливу на довкілля щодо допу-
				державний бюджет	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ровське обласне управління водного господарства		обласний бюджет	-	-	стимості впровадження планованої діяльності стосовно реалізації проекту "Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань. Розчистка річки Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт"
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	-	-	
	2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгульця та покращення якості води в Карачунівському водосховищі	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА",	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	96 738,68	96 318,87	У рамках Регламенту промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець, поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи каналом Дніпро-Інгулець подано 115 млн м ³ дніпровської води, у тому числі за рахунок промислових підприємств 100 млн м ³ , Державного агентства водних ресурсів України 15 млн м ³
державний бюджет				9 000,00	9 000,00		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
	2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах	КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	347,00	Придбано 6 одиниць насосних агрегатів з електродвигунами на КНС 90,63,109,36,27,13
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
	2.34. Проектування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі	КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому Кри-	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	30 498,20	27 778,29	У 2019 році виконано реконструкцію та капітальний ремонт 5,85 км мереж водовідведення. Реалізація проектів щодо: – реконструкції ділянок напір-
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	вздовж річок Інгульця та Саксагані	ворізької міської ради		місцевий бюджет	30 498,20	27 778,29	ного каналізаційного колектора від КНС-8 на території Центрального кладовища та в районі недіючої залізниці до дачних ділянок у Довгинцівському районі міста. Декларації про готовність до експлуатації об'єктів від 27.02.2020 № 141200581794, № 141200581752; – реконструкції напірного колектора від КНС-7 на вул. Сагайдачного до КНС-8 на вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривий Ріг (права та ліва нитки). Декларації про готовність до експлуатації об'єктів від 27.02.2020 № 141200581725, № 141200581772, № 141200581780; – будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного (коригування проекту); – будівництва самопливної каналізаційної мережі Д160-200 мм та насосної станції з напірним колектором Д150 мм на вул. Одеській у Саксаганському районі м. Кривий Ріг (проектні роботи)
				інші джерела	-	-	
	2.35 Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК"	КП "Кривбасводоканал"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	284,46	Виконано заміну аварійної ділянки 279,06 м трубопроводу мережі шахтних вод на вул. Конституційній
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	284,46		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.36. Організація обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тунелю, його безпечної експлуатації, відновлення пропускної спроможності	ДПП "Кривбасшахтозакриття", ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг", громадські організації	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	88,90	88,90	За інформацією ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг" Державним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загonom Державної служби України з надзвичайних ситуацій проведено водолазне обстеження Саксаганського тунелю. Захід не виконано. Звіт не представлено
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
інші джерела	88,90	88,90					
3. Поводження з відходами та раціональне використання земель	3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню	ПРАТ "ПівнігЗК", "ЦГЗК", "ІнгЗК" АТ "ПівдГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	19 053,85	40 444,72	Зменшення обсягів розміщення відходів на 1, 97 млн тонн
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	19 053,85	40 444,72				
	3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар'єрах відповідно до будівельних норм	ПРАТ "ПівнігЗК", "ЦГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	45 612,06	833 709,42	Використано розкривних порід в обсязі 19,00 млн тонн
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела	45 612,06	833 709,42					
3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар'єру №2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація)	ПРАТ "ЦГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	14 791,60	15 187,64	Для засипки кар'єру №2 використано 4,41 млн м ³ (11,0 млн тонн) розкривних порід. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	14 791,60	15 187,64					

1	2	3	4	5	6	7	8
							рекультивациі не підтверджені
3.7. Виконання рекультивациі земель, порушених унаслідок відпрацювання кар'єру рудоуправління ім. Ілліча	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017, 2018	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	82,00	Завершено роботи з рекультивациі на площі 3,89 га. За період 2017-2019 роки висаджено 815 дерев та 2100 кущів. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивациі не підтверджені	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	-	82,00					
3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар'єру №1 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивация)	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016-2022	Загальний обсяг, у т.ч.:	17 448,00	10 470,72	Для засипки кар'єру №1 використано 4,99 млн тонн розкривних порід	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	17 448,00	10 470,72					
3.11. Реконструкція полігону для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017, 2018	Загальний обсяг, у т.ч.:	28 000,00	31 022,40	Виконано будівельно-монтажні роботи 2-4 черг полігону	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	28 000,00	31 022,40					
3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв у обсязі до 80% від щорічного утворення	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016-2022	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	У агломераційному виробництві використано 342 тис. тонн (49%) шламів аглодоменного та сталеплавильного виробництва	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	-	-					
3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2017	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Не виконано. ДСПА-6 не виведено з експлуатації. Лист підприємства від 21.11.2019 № 1-74	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8
	3.14. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів гірничозбагачувального комплексу (надалі – ГЗК) не більше 1 млн т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: - рекультивация відпрацьованого кар'єру № 1 – 2,50 млн т/рік; - будівельні – 3,00 млн т/рік; - виробництво щебеню – 250 тис т/рік	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016–2022	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	У 2019 році розміщено 8,0 тис. тонн розкривних порід. Розкривні породи використано для: - рекультивации кар'єру № 1 – 4985,80 тис. тонн; - будівельних робіт – 2115,00 тис. тонн; - виробництва щебеню – 94,60 тис. тонн
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	-	-				
	3.15. Розробка концептуальних рішень щодо визначення стратегії підприємства, спрямованої на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище	ПАТ "Арселор-Міттал Кривий Ріг"	2016–2018	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Виконано. Матеріали Стратегії підприємства щодо поводження з відходами на 2019–2026 роки розглянуто на засіданні робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі 27.12.2019
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	-	-				
	3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивации шахти "Тернівська"	ПАТ "КЗРК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	43 966,13	33 663,91	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 93,89 тис. м ³ (251,35 тис. тонн). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивации не підтверджені
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	43 966,13	33 663,91				
	3.17. Проведення гірничотехнічної рекультивации шахти "Гвардійська"	ПАТ "КЗРК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	29 783,93	41 545,16	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 109,09 тис. м ³
				державний бюджет	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
				обласний бюджет	-	-	(263,16 тис. тонн).
				місцевий бюджет	-	-	Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені
				інші джерела	29 783,93	41 545,16	
	3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Родіна"	ПАТ "КЗРК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	15 562,59	23 191,52	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкритими породами в обсязі 92,39 тис.м ³ (180,17 тис. тонн)
				державний бюджет	-	-	Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	15 562,59	23 191,52	
	3.20. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар'єрах та зонах обвалення шахти "Тернівська"	ПАТ "КЗРК"	2019–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	50,00	-	Укладання договору з Криворізьким ботанічним садом для проведення біологічної рекультивації на площі 0,60 га
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	50,00	-	
	3.22. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар'єрах та зонах обвалення шахти "Родіна"	ПАТ "КЗРК"	2019–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	160,00	-	Укладання договору з Криворізьким ботанічним садом для проведення біологічної рекультивації на площі 1,90 га
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	160,00	-	
	3.23. Проведення гірничо-технічної рекультивації зон зрушення шахт "Ювілейна" та "ім. Фрунзе"	ПРАТ "СУХА БАЛКА"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	2 900,00	8 291,75	Засипка зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 812,59 тис. тонн.
				державний бюджет	-	-	Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, органі-
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	2 900,00	8 291,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
							заціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивациі не підтверджені
	3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивациі гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га)	ПРАТ "СУХА БАЛКА"	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	120,00	50,34	Виконано роботи з рекультивациі на площі 1,20 га. Зобов'язання згідно з листом підприємства від 21.05.2019 № 64.3/998– на площі 2 га. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивациі не підтверджені
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	120,00	50,34	
	3.25. Рекультивациія земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га)	ПРАТ "СУХА БАЛКА"	2016-2020	Загальний обсяг, у т.ч.:	150,00	-	Не виконано. Зобов'язання згідно з листом підприємства від 21.05.2019 № 64.3/998– виконання робіт з рекультивациі на площі 2 га
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	150,00	-	
	3.26. Гірничотехнічна рекультивациія порушених земель. Засипка ділянки кар'єру та зон обвалення розкритими породами кар'єру "Північний"	ПРАТ "УКРМЕХАНОБР"	2016-2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	3 600,00	1 800,00	Використано розкритих порід в обсязі 1719,44 тис. тонн
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	3 600,00	1 800,00	
	3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивациі земель та за-	Суб'єкти господарювання (за згодою)	2018-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Використання осадів стічних вод для пілопридушення на хвостосховищах заплановано у 2020 році ПРАТ "ЦГЗК", "ПІВНГЗК", АТ "ПІВДГЗК"
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ходів з пилопридушення						
	3.30. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттесортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів)	Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ "Екоспецтранс"), виконком Криворізької міської ради	2017, 2018	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 500,00	684,84	Розроблено детальний план території з виконанням стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". Згідно з рішенням Криворізької міської ради від 29.01.2020 № 4490 затверджено детальний план території для нового будівництва комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі. Виконано інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				1 500,00	684,84		
				інші джерела	-	-	
	3.31. Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів	Виконком Криворізької міської ради, ТОВ "Екоспецтранс"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	2 760,00	1 803,98	Придбано 133 контейнери для збору твердих побутових відходів об'ємом 1,10 м ³ для багатоквартирної забудови. ТОВ "Екоспецтранс" обладнано автомобільно-ваговим комплексом полігон ш. "Родіна"
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				2 000,00	1 043,98		
				інші джерела	760,00	760,0	
	3.33. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів	ПРАТ "ПВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "Кривий Ріг Цемент", "УКРМЕХАНОБР", АТ "ПВДГЗК", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІН-ВЕСТ-КРМЗ"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	715,33	965,33	Виконано науково-дослідні роботи: - Криворізький національний університет (надалі – КНУ) для АТ "ПВДГЗК" (третьої та четвертій етапи роботи); - Науково-дослідним гірничорудним інститутом Криворізького національного університету (надалі – НДГРІ КНУ) для ПРАТ "ІНГЗК" (другий етап роботи); - ТОВ "ЦЕРН" та НДІБПГ КНУ
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	715,33	965,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
							для ПРАТ "ПІВДГЗК" (перший етап); - ТОВ "ЦЕРН" для ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (другий етап роботи). Звіти не надано
4. Раціональне використання надр	4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди	АТ "ПІВДГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	465,00	458,22	ДП "Укрчорметгеологія" проведено геофізичне випробування для поточного та оперативного планування видобутку руди, скорочення засмічення надр
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	465,00	458,223				
	4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар'єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу	АТ "ПІВДГЗК"	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	428,14	705,26	Державним підприємством "Укррудпром" асоціації "Укррудпром" (надалі – ДП "Укррудпром") проведено інструментальні спостереження та аналіз за станом Правобережного й Лівобережного відвалів, за стійкістю північно-західного борту кар'єру. Звіт не надано
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	428,14	705,26				
	4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення, використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів	Підприємства, суб'єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	177,90	210,78	ПРАТ "ЦГЗК" здійснюється вивчення видобутку неокислених залізистих кварцитів за допомогою експлуатаційної розвідки
				державний бюджет	-	-	
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела	177,90	210,78					

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища	5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря	ПРАТ "ПІВНІЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "УКР-МЕХАНОБР", "Кривий Ріг Цемент", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", "АТ "ПІВДІЗК"	2016–2017	Загальний обсяг, у т.ч.:	2 426,88	2 782,92	У 2019 році впроваджено в експлуатацію обладнання автоматичних постів спостереження за якістю атмосферного повітря: - ПРАТ "ЦГЗК" на межі санітарно-захисної зони в с. Авангард; - ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" по вул. Мухіної, 15 у Довгінцевському районі; Підприємствами групи МЕТІНВЕСТ (ПРАТ "ПІВНІЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ") не забезпечено висвітлення даних автоматичних постів спостереження за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон на своїх сайтах та в міському модулі "ЕКОМОНІТОРИНГ"
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
	інші джерела	2 426,88	2 782,92				
	5.3 Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення	Виконком Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання, промислові підприємства (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	3 077,00	4 307,00	Товариством з обмеженою відповідальністю "Наукове виробниче підприємство "Екоплюс" виконано роботу "Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПРАТ "ПІВНІЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення". Роботи з інвентаризації джерел
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
місцевий бюджет				2 225,00	2 225,00		
інші джерела	852,00	2 082,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
							викидів виконано ТОВ "МЕТІН-ВЕСТ-КРМЗ", виконуються ПРАТ "ПІВНГЗК", виконано ПРАТ "ЦГЗК" (коригування)
	5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар'єрах)	ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", АТ "ПІВДГЗК", "УКРМЕХАНОБР", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК"	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	830,22	2 099,35	Згідно з угодами інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар'єрах) здійснювався: - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної Установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (надалі – ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень") відносно ПАТ "КЗРК", ПРАТ "Кривий Ріг Цемент", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "Екоспецтранс", "МЕТІН-ВЕСТ-КРМЗ"; - НДІБПГ КНУ відносно ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК", "Кривий Ріг Цемент"; - Товариством з обмеженою відповідальністю "НТЦ "ЕКОТРЕЙД" (надалі – ТОВ "НТЦ "Екотрейд") відносно ПРАТ "ЦГЗК", АТ "ПІВДГЗК";
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	830,22	2099,35	

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>- Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідне підприємство "Екоексперт" (надалі – ТОВ "НДП "Екоексперт") відносно ПРАТ "ЦГЗК".</p> <p>Крім того, лабораторіями підприємств ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК" здійснювався моніторинг якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони</p>
	<p>5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, доквілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти</p>	<p>Промислові підприємства (учасники програми) (за згодою), виконками районних у місті рад, виконкомом Криворізької міської ради, ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень"</p>	2016–2025	<p>Загальний обсяг, у т.ч.:</p> <p>державний бюджет</p> <p>обласний бюджет</p> <p>місцевий бюджет</p> <p>інші джерела</p>	<p>1 482,44</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1 482,44</p>	<p>2 269,73</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2 269,73</p>	<p>Виконувався моніторинг згідно з угодами:</p> <p>- ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень" з ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ";</p> <p>- Казеним підприємством "Південукргеологія" (надалі – КП "Південукргеологія") з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";</p> <p>- ТОВ "Екотрейд" з ПРАТ "Кривий Ріг Цемент";</p> <p>- ТОВ "НДП "Екоексперт" для ПАТ "ЦГЗК";</p> <p>- Товариствами з обмеженою відповідальністю "Науково виробниче підприємство "Дніпроенергосталь" та "ЦРЕМ" для ПАТ "КЗРК".</p> <p>Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками поверхневих і стічних вод проводиться лабораторіями підпри-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							емств ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", АТ "ПВДГЗК"
5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу	Промислові підприємства (учасники програми) (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 704,39	3 379,87	Виконувався моніторинг згідно з угодами: - Казеним підприємством "Південукргеологія" для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"; - ДП "Укрчорметгеологія" для ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК"; - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень" для ПАТ "КЗРК". Крім того, гідрогеологічний моніторинг проводиться лабораторіями підприємств ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", АТ "ПВДГЗК", ПАТ "КЗРК"	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	1 704,39	3 379,87					
5.9. Упровадження автоматизованої системи моніторингу в контрольних створах скидів стічних вод	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "Кривий Ріг Цемент"	2020–2024	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	139,52	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" упроваджено автоматизовану систему моніторингу стічних вод поста контролю № 2 (Нагорний канал). Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 17.04.2019	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	-	139,52					
5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, техні-	Виконком Криворізької міської ради	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	306,90	305,30	Забезпечено функціонування 5 міських постів автоматичного спостереження, у тому числі виконано роботи з технічного обслуговування, держпovірки та модернізації постів. Пости автоматичного спостереження ПАС №3 (вул. Дніпропетровське шосе, 11), ПАС №4 (вул. Во-	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	306,90	305,30		
інші джерела	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8
	чне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження)						лодимира Великого, 32) дообладнано метеостанціями
	5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста	Виконком Криворізької міської ради	2018–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	195,00	166,82	Здійснювався моніторинг якості повітря, поверхневих водоем та ґрунтів. Відібрано проб: 597 атмосферного повітря у 25 точках, 159 якості води річки Інгульця у 7 точках, річки Саксагані у 9 точках та в ставках, 11 ґрунтів у 5 точках. Дослідження виконувалися ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень". Мобільною станцією екологічного моніторингу Комунального підприємства "Центр екологічного моніторингу" Дніпропетровської обласної ради" здійснювався моніторинг атмосферного повітря в 6 точках міста
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				195,00	166,82		
				інші джерела	-	-	
	5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування [надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами]), охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду,	Суб'єкти господарювання, промислові підприємства міста (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	У 2019 році підприємствами доповнено сайти та опубліковано: - "ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" у повному обсязі дозволу на викиди забруднюючих речовин; - АТ "ПІВДГЗК" у повному обсязі спеціальний дозвіл на користування надрами, перша та остання сторінки дозволу на спеціальне водокористування, перша сторінка дозволу на викиди забруднюючих речовин, висновок експертизи санітарно-
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
				інші джерела	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	електронних копій екологічних проектів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані						<p>захисної зони, сертифікат виробництва концентрату та агломерату, щєбня;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАТ "КЗРК" перші сторінки дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у повному обсязі дозвіл на спеціальне водокористування, перші сторінки висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності шахт "Тернівська", "Гвардійська", "Октябрська", "Родіна", сертифікат системи екологічного управління від 30.10.2018 щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO14001:2015 №KBS 2.193-18; - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" результати контролю якості атмосферного повітря, маршрути й графіки пилопригнічення; - КІП "Кривбасводоканал" прес-релізи щодо використання осадів стічних вод, контролю якості та системи біомоніторингу води; - КПТМ "Криворіжтепломережа" звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2018 рік. <p>На засіданнях робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі 06.03.2019 та 07.02.2020 обговорено питання забезпечення підприємствами наповнення сайтів екологічною інформаційною базою з регулярним її оновленням та підтримкою в актуальному стані, обов'язкового висвітлення результатів післяпроектного моніторингу провадження планованої діяльності відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля
	5.16. Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення та затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти	Виконком Криворізької міської ради, підприємства, установи та організації	2016–2022	Загальний обсяг, у т.ч.:	200,00	400,00	Виконано ПРАТ "ПІВНГЗК" та "ІНГЗК" роботи із захисту від підтоплення та затоплення згідно з угодою з НДГРІ КНУ. Звіти не надано
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	200,00	400,00	
	5.17. Дослідження стану Криворізького залізничного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми: - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підзем-	Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства,	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	855,59	841,49	ПРАТ "ЦГЗК" згідно з договором з НДГРІ КНУ здійснювався моніторинг величин сейсмічних коливань та ударно-повітряних хвиль при проведенні масових вибухів у кар'єрі № 1 та шахти ім. Орджонікідзе. Стійкість відвалів та бортів кар'єру постійно контролюється відомчими підрозділами АТ "ПІВДГЗК" та сторонніми спеціалізованими організаціями.
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	855,59	841,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>них водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження);</p> <ul style="list-style-type: none"> - дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; - дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення), стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів; - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру 	установи й організації (за згодою)					<p>На підприємстві ведуться роботи з технічного обслуговування існуючої мережі автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. У 2019 році роботи проведені Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково – виробниче підприємство "ОЗОН-С" на об'єктах підвищеної безпеки</p>
	5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дис-	Криворізьке гірничо-промислове управління голо-	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 250,00	1 365,44	ПРАТ "ЦГЗК" виконано роботи: - "Розробка методики спосте-
				державний бюджет	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	танційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проектні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження	вного управління Держпраці у Дніпропетровській області (за згодою), департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "ПІВДГЗК", ПАТ "КЗРК", "Арселор-Міттал Кривий Ріг"		обласний бюджет	-	-	режень спеціалізованим обладнанням для періодичних вимірювань або безперервного моніторингу напруженого стану борта Глеюватського кар'єру в зоні його підробки підземними гірничими роботами" згідно з договором з КНУ;
				місцевий бюджет	-	-	- "Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Орджонікідзе": згідно з договорами з КНУ;
				інші джерела	1250,00	1 365,44	- "Здійснення маркшейдерсько-геодезичних спостережень на хвостосховищі" згідно з договором з Колективним підприємством "Наука"
6. Охорона, збереження об'єктів природно-заповідного фонду, озеленення	6.1. Утримання та збереження об'єктів природно-заповідного фонду міст	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Державне підприємство "Криворізьке лісо-	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	256,00	425,17	У рамках охоронних зобов'язань здійснено утримання та збереження об'єктів природно-заповідного фонду:
				державний бюджет	-	-	АТ "ПІВДГЗК" – геологічних пам'яток природи місцевого значення "Виходи аркозових пісковиків", "Скелеватські виходи", "Пісковикова скеля" (спостереження з метою запобігання руйнуванню природного стану об'єктів, прибирання побутового сміття);
				обласний бюджет	-	-	ПРАТ "ІНГЗК" – ландшафтного заказника місцевого значення "Візерка" (обрізка, прибирання та вивезення сухоостою та сміття
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	256,00	425,17	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ве господарство", підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання (за згодою)					з території заказника, щотимчасове прибирання території навколо озера)
	6.2. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	800,00	-	Не виконано розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду ландшафтнього заказника місцевого значення "Балка Північна Червона". (Тричі оголошувалась процедура закупівлі, але торги не відбулися); ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" розроблено проект землеустрою геологічної пам'ятки природи місцевого значення "Сланцеві скелі", який направлено для отримання державної експертизи. Захід не виконано
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				300,00	-		
інші джерела				500,00	-		
	6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) межових знаків і інформаційних щитів на об'єктах природно-заповідного фонду	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земель-	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	4,00	1,00	ПРАТ "ІНГЗК" виготовлено та встановлено 10 інформаційних табличок ландшафтнього заказника місцевого значення "Візира"; ПРАТ "УКРМЕХАНОБР" оновлено аншлаги ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Дерево культурної груші"
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				4,00	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		них відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкомі районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання					
	6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічний парк "Сланцеві скелі" по вул. Севастопольській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємства, установи, громадські організації	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	200,00	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено угоду з КНУ для проведення науково-дослідної роботи, розробки й погодження проєкту організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку "Сланцеві скелі". Виконано 1 етап робіт "Геологічне та ботанічне обстеження території". Захід не виконано
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	-	200,00	
	6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т.ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон	Промислові підприємства (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	2 307,92	2 642,59	За інформацією підприємств висаджено: дерев – 5 881: - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 1 210; - ПРАТ "ЦГЗК" у санітарно-захисній зоні – 1 050; - ПРАТ "ІНГЗК" – 3 009, з них у санітарно-захисній зоні – 480; - АТ "ПВДГЗК" – 200; - ПРАТ "СУХА БАЛКА" – 118; - ПАТ "КЗРК" у санітарно-захисній зоні – 100; - ПРАТ "ПІВНГЗК" – 117; - ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" –
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	2 307,92	2 642,59	

1	2	3	4	5	6	7	8
							40; - КПТМ "Криворіжтепломережа" –27; -ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ" –10; кущів –605, у тому числі у санітарно-захисній зоні –180; квітників –0,70 га та 5233 квітів
6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев	Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради (надалі – КП "Сансервіс"); промислові підприємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб'єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об'єднання (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	48,00	174,00	За інформацією підприємств видалено 363 дерева, з них: ПРАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"–185; ПРАТ "Кривий Ріг Цемент"–91; АТ "ПІВДГЗК" –43; КП – "Кривбасводоканал" –30; ПАТ "КЗРК"–14	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	48,00	174,00					
6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста	Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	819,00	356,50	Виконано інвентаризацію зелених насаджень територій загального користування площею 28,90 га на 9 об'єктах, у тому числі: районний парк ім. Савицького І.І. (Інгулецький район) – 8,20 га; сквери на пл. Молодіжна, біля кінотеатру "Космос" по вул. Вадима Гурова та Степана Тільги, біля цирку по вул. Віталія Матусевича, АТС-74 (біля	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	119,00	119,00		
інші джерела	700,00	237,50					

1	2	3	4	5	6	7	8
							"Укртелеком") в Металургійному районі –9,90 га; сквер по вул. Лермонтова в Центрально-Міському районі –0,5 га; сквери "СУХА БАЛКА" по вул. Невській та по вул. Сержанта Рзянкіна в Покровському районі –7,20 га; зелена зона розташована між буд. 17, 33 по вул. Незалежності України та буд. 27 по вул. В'ячеслава Чорновола в Довгинцівському районі –3,10 га. Виконано інвентаризацію зелених насаджень на промисловій території АТ "ПІВДГЗК" на площі 642 га, виконуються роботи ПРАТ "ПІВНГЗК" на площі 400 га
6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень території, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста	Виконком Криворізької міської ради, виконком районних у місті рад, Державне підприємство "Криворізьке лісове господарство", промислові підприємства (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	713,36	5 746,94	За інформацією підприємств проведено: - санітарну обрізку 3 439 дерев; - формову обрізку 4 275 дерев; - вирізання порослі кущів на площі 20,40 га; - омолодження 123 дерев, 149 кущів	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
			інші джерела	713,36	5 746,94		
6.10. Заходи із озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення)	Виконком Криворізької міської ради	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	36 468,20	35 217,79	На підставах договору з КП "Сансервіс" висаджено: дерев –1 530; кущів –1 000; трави газонної –6,03 га; квітників –10 523м ² Догляд за:	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	36 468,20	35 217,79		
			інші джерела	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
							квітниками –29 393 м ² рокарієм –420 м ² Улаштування рулонного газону 4 000 м ² . Знесення самосійних дерев, ча- гарників (порослі) –1 189 490, виконано обрізання дерев – 5 015, омолодження дерев –65, викорчувано пнів –210, вико- шено газонів – 898,50 га
6.11. Проведення досліджень і обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	196,00	273,07	На площі 35,70 га проведено дослідження: - АТ "ПІВДГЗК" оброблення методом дії розчинів з високим осмотичним тиском ділянки площею 1 га; - ПРАТ "ЦГЗК" оброблення хімічним засобом "Раундап" ділянки площею 1 га; - ПРАТ "ІНГЗК" оброблення розчином на основі бішофіту "Амбростоп" ділянки площею 6,7 га; - ПАТ "КЗРК" засіву багаторічними травами ділянки площею 0,60 га; - ПРАТ "СУХА БАЛКА" оброблення гербіцидом "Гліфовіт" ділянки площею 26,40 га	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
інші джерела	196,00	273,07					
6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інновацій-	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою)	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	859,70	2 409,71	ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", АТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "Кривий Ріг Цемент", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", "Екоспецтранс", КП "Кривбасводоканал" виконано покіс трави, у тому числі карантинної	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	190,0	190,0		
інші джерела	669,70	2 219,71					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ними методами, та ін.)						рослинності, на території площею 683,57 га (4,6% площі земельних відводів підприємств). КП "Сансервіс" застосовано інноваційний метод боротьби з амброзією на мікрорайоні Східний-2, сумішшю багаторічних трав засіяно ділянку площею 1,03 га
	6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	110,63	АТ "ПІВДГЗК" придбано газонкосарки, мотокоси
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	110,63		
7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості	7.1. Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань	Виконком Криворізької міської ради	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	8,00	8,00	Виготовлено 14 дипломів, 10 подяк та 14 наборів сувенірної продукції з брендом міста для відзначення переможців і учасників міського конкурсу студентських наукових робіт з питань екології
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	8,00	8,00	
				інші джерела	-	-	
	7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об'єктів та проєктів здійснення господарської діяльності	Виконком Криворізької міської ради, громадські організації	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 30 інформацій про проведення планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля. У рамках взаємодії з громадськими організаціями екологічно-
				державний бюджет	-	-	
				обласний бюджет	-	-	
				місцевий бюджет	-	-	
				інші джерела	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
							го напрямку розглянуто 11 матеріалів планованої діяльності, у тому числі дозвільних документів на викиди
	7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування	Виконком Криворізької міської ради, громадські організації	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	-	-	Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: – Ради екологічного планування 12.04.2019; 15.11.2019; – Робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу 08.02.2019, 06.03.2019, 05.07.2019, 06.09.2019, 23.10.2019, 27.12.2019. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" спільно з громадськими організаціями розробляється проект Положення про комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Кривий Ріг
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				-	-		
інші джерела				-	-		
	7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Виконком Криворізької міської ради	2016–2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	20,00	20,00	Виготовлено брошуру "Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рога", яку видано тиражем 200 примірників та розповсюджено серед за-
державний бюджет				-	-		
обласний бюджет				-	-		
місцевий бюджет				20,00	20,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
				інші джерела	-	-	кладів освіти, культурн. депута- тів Криворізької міської ради, громадських організацій
7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування)	Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради; наукові організації та установи (за згодою), громадські організації (за згодою)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	183,80	25,05	Підприємствами виготовлено соціальну рекламу екологічного спрямування та розміщено на 81 рекламних конструкціях, у тому числі на 37 білбордах: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" -13; КП "Кривбасводоканал" -11; ПРАТ "ЦГЗК" -5; ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" -4; АТ "ПІВДГЗК" -2; ПРАТ "СУХА БАЛКА" -2. За пропозицією управління екології виконкому Криворізької міської ради виготовлено й розміщено 8 білбордів. Під час святкування Днів Європи управлінням екології виконкому Криворізької міської ради спільно з ТОВ "Екоспецтранс" розповсюджено 1 000 брошур з питань роздільного збору побутових відходів, зібрано 83кг відпрацьованих елементів живлення	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
			інші джерела	183,80	25,05		
7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підви-	Підприємства-учасники програми, громадські організації (за згодою)	2016-2025	Загальний обсяг, у т.ч.:	0,60	-	Промисловими підприємствами проведено 346 екскурсій для 7 109 осіб, з них: АТ "ПІВДГЗК" 341 екскурсії для 6 824 осіб; КП "Кривбасводоканал" 5 екскурсій	
			державний бюджет	-	-		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	-	-		
			інші джерела	0,60	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	щення екологічної свідомості суспільства						
Загальні ориєнтовні обсяги фінансування			2019	Загальний обсяг, у т.ч.:	1 273 071,77	2 606 179,88	
			державний бюджет	9 000,00	9 000,00		
			обласний бюджет	-	-		
			місцевий бюджет	116 082,60	108 721,00		
			інші джерела	1 147 989,17	2 488 458,88		

Секретар міської ради



ЗЕДІННО З ОРИГІНАЛОМ
 О.Мсшкова
 22.09.2020 р.

Сергій Маляренко